



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

jihomoravský kraj

ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO AKČNÍHO PLÁNU pro území JIHOMORAVSKÉHO KRAJE za období 2021–2027 k 31.08.2024

zpracováno dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027



ÚVOD

Cílem Zprávy o naplňování regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje (dále i „Zprávy“) je představení informací o tom, jakým způsobem je implementován Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje (dále i „RAP“). Jako zdroj dat využil sekretariát RSK JMK primárně údaje od gesčních odborů úřadu a organizací, které zodpovídají za realizaci těchto projektů.

Zpráva je zpracovaná na základě dokumentu Metodický pokyn pro integrované nástroje a regionální akční plány (MPIN RAP), jehož zpracování je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, a to **k datu 31. 8. 2024**.

RAP je nástroj, díky kterému jsou na území kraje alokovány finanční prostředky pro realizaci projektů do vybraných pěti oblastí:

- Silnice II. třídy
- Zdravotnická záchranná služba
- Střední školství
- Speciální školství
- Deinstitutionalizace sociálních služeb

Za každou aktivitu je zpracována textová část, ve které jsou popsány základní informace o dané oblasti, problémech nutných k řešení, způsobu schválení, finanční alokaci, milnících a dalších souvislostech. Součástí každé aktivity je také seznam projektů ve formě tabulek, které se mohou ucházet o podporu z IROP. Být na tomto seznamu je podmínka přijatelnosti při podání žádosti o dotaci do příslušné vyhlášené výzvy.



SILNICE II. TŘÍDY

Aktivita RAP Silnice II. třídy musí být v souladu s aktivitami směřujícími k naplnění specifického cíle 3.1 IROP, uvedenými v platném znění PD IROP 2021-2027.

Alokace pro území kraje EFRR: 742 658,87 Kč

Termín schválení poslední aktualizace aktivity v RSK: 31. 8. 2024

Termín vyhlášení výzvy IROP: 27. 9. 2022

Aktuální platný seznam projektů (částky v tis. Kč)

Název projektu	Rozpočet dle RAP		Předpokládaný termín		Aktuální situace	
	Celkové výdaje	z toho EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	Aktuální stav	Předpokládaný termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
II/421 Zaječí	103 763,29	72 634,30	IX.24	VI.26	Realizace	-
II/380 Hovorany	60 413,84	42 289,69	III.24	VI.25	Realizace	-
II/408 hranice kraje-Štítary	65 000,00	45 500,00	III.25	XII.25	Veřejná zakázka na dodavatele	-
II/430 Brno – Slatina, okružní křižovatka	29 480,53	20 636,37	III.24	VI.26	Realizace	-
II/416 Blučina obchvat	802 283,57	561 598,50	III.25	XII.28	DSP	listopad 2024
Celkem	1 060 941,24	742 658,87				

K datu 31. srpna 2024 byla zahájena realizace u tří projektů zaměřených na rekonstrukci a modernizaci silnic II. třídy. U jednoho dalšího projektu bylo v tomto období vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a u pátého projektu byla příslušnými úřady schválena dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Celkem tedy bude z IROP v rámci RAP JMK realizováno pět projektů, jejichž souhrnné výdaje činí 1 060 941,24 Kč. Z této částky bude 742 658,87 Kč pokryto z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Při dosažení cílového stavu po roce 2027 bude částečně pokryt rozsah poskytovaných služeb ZZS v území kraje. Budou realizovány projekty Technické zázemí ZZS JMK Brno Bohunice a nákup sanitních vozidel s příslušným vybavením.

Alokace pro území kraje EFRR: 199,85 mil Kč

Termín schválení poslední aktualizace aktivity v RSK: 30. 8. 2022

Termín vyhlášení výzvy IROP: 31. 8. 2022

Aktuální platný seznam projektů (částky v mil. Kč)

Název projektu	Rozpočet dle RAP		Předpokládaný termín		Aktuální situace	
	Celkové výdaje	z toho EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	Aktuální stav	Předpokládaný termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
ZZS JMK - výstavba TZ a parkovacích stání Brno-Bohunice	269	188,3	V.26	III.28	Probíhá vypořádání žádostí o vysvětlení k zadávací dokumentaci (ZD) jednotlivých uchazečů.	4/2025
Sanitní vozidla RLP	16,5	11,55	2022	2027	Na projekt RAP pro ZZS JmK je určeno 285,5 mil. Kč – 268 mil. Kč na stavbu technického zázemí a 16,5 mil. Kč na sanitky. Pokud bude cena za zázemí nižší, zbývající finance půjdou na nákup sanitek. Pokud bude cena vyšší, kraj bude muset doplatit a na sanitky nezbydou prostředky. Sanitky se tedy pořídí až po určení dodavatele a ceny zázemí.	V závislosti na skutečných celkových výdajích prvního projektu
Celkem	285,5	199,85				

K datu 31. srpna 2024 jsou v RAP JMK zahrnuty za aktivitu zdravotnické záchranné služby dva projekty. Jedná se o výstavbu technického zázemí v Brně-Bohunicích a nákup nových sanitních vozidel. Celkový rozpočet projektů je 285,5 mil. Kč, přičemž většina (268 mil. Kč) je určena na technické zázemí.

U prvního projektu v pořadí aktuálně probíhá vypořádání žádostí o vysvětlení k zadávací dokumentaci. Postup realizace druhého projektu (Nákup sanitních vozidel RLP) závisí na výsledku tohoto výběrového řízení prvního projektu, protože rozpočet na tento projekt je podmíněn úsporami z technického zázemí. Pokud náklady na výstavbu překročí plán, kraj je bude muset doplatit z vlastních prostředků, což by mohlo ovlivnit možnost financování druhého projektu v pořadí.

STŘEDNÍ ŠKOLY

Aktivita RAP musí být v souladu s aktivitami směřujícími k naplnění specifického cíle 4.1 IROP, uvedenými v platném znění programového dokumentu IROP 2021-2027.

Alokace pro území kraje EFRR: 295 323 060 Kč

Termín schválení poslední aktualizace aktivity v RSK: 5. 1. 2024

Termín vyhlášení výzvy IROP: 30. 11. 2022

Aktuální platný seznam projektů (částky v Kč)

Název projektu	Rozpočet dle RAP		Předpokládaný termín		Aktuální situace	
	Celkové výdaje	z toho EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	Aktuální stav	Předpokl. termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
Vytvoření zázemí pro moderní formy vzdělávání – Obchodní akademie ELDO, o.p.s.	0	0	2022	2023	Odstoupení od projektu žadatelem	nebude realizován
Vybudování odborných učeben – Biskupské gymnázium Brno	53 366 752	36 225 000	2023	2025	Probíhá realizace projektu.	-
Zkvalitnění infrastruktury pro zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání studentů Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací	9 607 777	6 725 444	2022	2025	Projekt je připraven k podání, zadán v ISKP21+ a čeká na přílohu (stavební povolení), aby mohl být podán.	11/2024
Vybudování jazykových učeben v půdních prostorách – I. Německé gymnásium, základní škola a mateřská škola, o.p.s.	55 752 175	31 854 927	2023	2025	V realizaci – stavební práce, vybavení.	-
Rozvoj polytechnického vzdělávání v SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o.	26 834 482	18 784 137	2023	2025	V současné době jednání s MMR a CRR o změnách souvisejících s oprávněným žadatelem;	-
Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku –	33 449 595	23 414 717	2022	2025	Schváleno prodloužení realizace akce do roku 2025.	-



Název projektu	Rozpočet dle RAP		Předpokládaný termín		Aktuální situace	
	Celkové výdaje	z toho EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	Aktuální stav	Předpokl. termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
integrována střední škola Hodonín, příspěvková organizace						
Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově	50 000 000	35 000 000	2024	2026	Bylo vydáno stavební povolení. Žádost o dotaci byla podána v 8/2024 a probíhá její hodnocení. V 7/2024 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, předpoklad ukončení VŘ a podpis smlouvy s vítězným uchazečem je v 10/2024. Následovat bude realizace projektu.	-
Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV – Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace	81 790 000	57 253 000	2023	2025	Vydán právní akt – rozhodnutí o poskytnutí dotace, v realizaci – VŘ na stavbu vysoutěžena, teď se soutěží vybavení.	-
Modernizace elektrodílen pro zvýšení úrovně vzdělávání elektro oborů - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.	5 500 000	3 850 000	2023	2024	Dobíhá fyzická realizace projektu. Předpokládán é ukončení a finanční vypořádání je prosinec 2024.	-
Učebny pro výuku přírodovědných a technických předmětů -	61 600 000	43 120 000	2024	2026	Bylo vydáno stavební povolení. Probíhá příprava výběrového	9/2024



Název projektu	Rozpočet dle RAP		Předpokládaný termín		Aktuální situace	
	Celkové výdaje	z toho EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	Aktuální stav	Předpokl. termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace					řízení na dodavatele stavebních prací, předpoklad vyhlášení VŘ je v 10/2024 a ukončení v 1/2025. Následovat bude realizace projektu.	
Rekonstrukce suterénu budovy Gymnázia Židlochovice	11 700 394	8 190 276	2022	2024	Akce je v realizační stavební fázi, předpokládaný termín dokončení k 30.9.2024.	-
Modernizace odborných učeben - Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace	19 850 800	13 895 560	2023	2025	V realizaci – stavební práce, vybavení - realizace. Konektivita – příprava VZ.	-
Výstavba a vybavení odborných učeben - Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace	24 300 000	17 010 000	2024	2026	Projekt připraven k podání – veškerá dokumentace je připravena. Projekt čeká dle podmínek PS Vzdělávání a zaměstnanost až podají ostatní projekty.	v přípravě
Celkem	433 751 975	295 323 060				

K datu 31.08. 2024 bylo v RAP JMK v aktivitě Střední školy celkem 12 projektů. Jeden z nich byl stažen samotným žadatelem a nebude se dále realizovat. Šest projektů je ve fázi realizace, kde probíhají stavební práce, vybavování odborných učeben či zajištění konektivity. Dva projekty mají již vydané stavební povolení a připravují se na výběrová řízení, která se očekávají v nejbližších měsících. Jeden projekt je plně připraven k podání žádosti o dotaci, přičemž veškerá dokumentace je kompletní. Další projekt má schválené prodloužení realizace do roku 2025 a jeden projekt probíhá za současných jednání o změnách s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a Centrem pro regionální rozvoj (CRR).



PORADNY A SPECIÁLNÍ ŠKOLY

Cílovým stavem po roce 2027 bude zvýšit kvalitu speciálního vzdělávání, vybudovat moderní učebny a odborná pracoviště pro poradny, speciální školy, školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách a střediska výchovné péče.

Alokace pro území kraje EFRR: 83 793 063 Kč

Termín schválení aktivity v RSK: 22. 3. 2024

Termín vyhlášení výzvy IROP: 28. 11. 2023

Aktuální platný seznam projektů (částky v Kč)

Název projektu	Rozpočet dle RAP		Předpokládaný termín		Aktuální situace	
	Celkové výdaje	z toho EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	Aktuální stav	Předpokl. termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
Zkvalitnění infrastruktury pro zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a jejich přechodu k samostatnému způsobu života - Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace	55 604 376	38 923 063	2024	2026	Bylo prodlouženo stavební povolení. Žádost o dotaci byla podána v 8/2024 a probíhá její hodnocení. Probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, předpoklad vyhlášení VŘ je v 10/2024 a ukončení v 1/2025. Následovat bude realizace projektu	-
Přístavba pro MŠ - Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace	49 000 000	34 300 000	2024	2026	Je vydáno stavební povolení. Byla vypracována dokumentace pro provádění stavby včetně interiéru – nyní probíhá kontrola dokumentace. Žádost o podporu je rozpracovaná, po kontrole dokumentace bude dopracována, předložena RJMK k vyjádření a poté podána.	10-11/2024
Vybudování nového zázemí pro Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu Brno	19 499 282	10 570 000	2025	2026	Žádost podána do vyhlášené výzvy 05/24 - formální kontrola ukončena bez výhrad.	-
Celkem	124 103 658	83 793 063				



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

jihomoravský kraj

K datu 31. srpna 2024 probíhají v aktivitě Poradny a střední školy RAP JMK celkem 3 projekty. V rámci prvního projektu byla žádost o dotaci podána v srpnu 2024, přičemž vyhlášení výběrového řízení se očekává v říjnu 2024. U druhého projektu probíhá aktuálně kontrola dokumentace. U třetího projektu byla podána žádost, a formální kontrola této žádosti byla úspěšně ukončena bez výhrad.



DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Při dosažení cílového stavu po roce 2027 bude navýšena nabídka pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním splňujících parametry komunitních služeb.

Alokace pro území kraje EFRR: 490 360 386 Kč

Termín schválení aktivity v RSK: 27. 7. 2023

Termín vyhlášení výzvy IROP: 30. 10. 2023

Aktuální platný seznam projektů (částky v Kč)

Název projektu	Rozpočet dle RAP		Předpokládaný termín		Aktuální situace	
	Celkové výdaje	z toho EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	Aktuální stav	Předpokl. termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
Transformace DOZP Paprsek, p.o. - Komunitní DOZP Kunštát	60 000 000	42 000 000	2022/1	2027/06	Zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, je schválený transformační plán.	5/2025
Transformace DOZP Paprsek, p.o. - Chráněné bydlení Letovice	42 000 000	29 400 000	2022/9	2026/12	Žádost o stavební povolení podána 3.6.2024, je schválený transformační plán.	2/2025
Transformace DOZP Domov Horizont, p.o. - Chráněné bydlení Strážovice	18 000 000	12 600 000	2022/10	2025/12	Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a podána žádost o SP 17.4.2024.	Projektový záměr bude nahrazen
Transformace DOZP Zámeček Střelice, p.o. - Komunitní DOZP Prštice	40 000 000	28 000 000	2022/6	2026/12	Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a podána žádost o SP, je schválený transformační plán.	3/2025
Transformace DZR Emin zámek, p.o. - Komunitní DZR Hevlín (I.)	55 000 000	38 500 000	2022/10	2027/06	Probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, bude navýšena kapacita služby na 9 osob, rozpracovaný transformační plán -	9/2025



Název projektu	Rozpočet dle RAP		Předpokládaný termín		Aktuální situace	
	Celkové výdaje	z toho EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	Aktuální stav	Předpokl. termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
					předpokládané předložení MPSV říjen/listopad 2024.	
Transformace DZR Emin zámek, p.o. - Komunitní DZR Šanov	85 000 000	59 500 000	2022/11	2027/12	probíhají úkony za účelem směny pozemku JMK s obcí Šanov, bude snížena kapacita služby na 12 osob, rozpracovaný transformační plán – předpokládané předložení MPSV říjen/listopad 2024.	5/2026
Transformace DOZP Habrovanský zámek, p.o. - Komunitní DOZP Nemojany	72 000 000	50 400 000	2023/1	2027/12	změna místa realizace projektu – probíhá zpracování architektonické studie na rekonstrukci vhodné nemovitosti v obci Račice - Pístovice, nemovitost je majetkem JMK	7/2025
Transformace DZR Emin zámek, p.o. - Komunitní DZR (II.)	25 800 000	18 060 000	2022/11	2027/12	jsou vytipovány vhodné nemovitosti pro realizaci projektu, zpracování studie stavebně technického stavu rozestavěných rodinných domů na území ORP Znojmo, rozpracovaný transformační plán - předpokládané předložení MPSV říjen/listopad 2024	5/2026



Název projektu	Rozpočet dle RAP		Předpokládaný termín		Aktuální situace	
	Celkové výdaje	z toho EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	Aktuální stav	Předpokl. termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
Transformace DZR Emin zámek, p.o. - Chráněné bydlení (I.)	10 000 000	7 000 000	2023/4	2026/06	zakoupena nemovitost v Oblekovicích u Znojma, nyní již majetku JMK, plánovaná rekonstrukce menšího rozsahu pro realizaci služby Chráněné bydlení, navýšení kapacity na 6 osob, rozpracovaný transformační plán - předpokládané předložení MPSV říjen/listopad 2024	4/2025
Transformace DZR Emin zámek, p.o. - Komunitní DZR (I.)	45 000 000	31 500 000	2023/4	2027/12	na 26. ZJMK předložen návrh na koupi vhodného pozemku v obci Olbramovice, zvýšení kapacity na 10 osob, rozpracovaný transformační plán - předpokládané předložení MPSV říjen/listopad 2024	10/2026
Transformace DOZP Habrovanský zámek, p.o. - Komunitní DOZP (I.)	80 000 000	56 000 000	2023/1	2027/12	na 26. ZJMK předložen návrh na koupi vhodného pozemku v obci Slavkov u Brna, snížení kapacity na 12 osob	7/2025
Transformace DOZP Habrovanský zámek, p.o. - Komunitní DOZP (II.)	48 000 000	33 600 000	2023/1	2028/12	zpracování architektonické studie pro realizaci projektu na pozemku JMK, navýšení	9/2026



Název projektu	Rozpočet dle RAP		Předpokládaný termín		Aktuální situace	
	Celkové výdaje	z toho EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	Aktuální stav	Předpokl. termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
					kapacity na 10 osob	
Transformace DZR Emin zámek, p.o. - Chráněné bydlení Znojmo	20 000 000	14 000 000	2023/4	2025/12	zakoupena vhodná nemovitost ve Znojmě, nyní již majetku JMK, plánovaná rekonstrukce menšího rozsahu pro realizaci služby Chráněné bydlení, rozpracovaný transformační plán - předpokládané předložení MPSV říjen/listopad 2024	4/2025
Transformace DZR Emin zámek, p.o. - Komunitní DZR (III.)	12 000 000	8 400 000	2023/4	2027/12	zpracování studie stavebně technického stavu rozestavěných rodinných domů na území ORP Znojmo, rozpracovaný transformační plán - předpokládané předložení MPSV říjen/listopad 2024	5/2026
Transformace DOZP Domov Horizont, p.o. - Hodonín	40 240 000	28 168 000	2023/7	2027/12	dochází k přehodnocení projektového záměru pro nevyhovující objekt původně zamýšlený pro DOZP	7/2025
Transformace DOZP Sociální služby Šebetov, p.o.	40 000 000	28 000 000	2025/1	2027/12	dochází k přehodnocení projektového záměru pro nevyhovující objekt původně zamýšlený pro DOZP	7/2025



Název projektu	Rozpočet dle RAP		Předpokládaný termín		Aktuální situace	
	Celkové výdaje	z toho EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	Aktuální stav	Předpokl. termín podání žádosti do vyhlášené výzvy IROP
Transformace DOZP Zámek Břežany, p.o. - Chráněné bydlení Šanov	7 474 837	5 232 386	2025/1	2027/12	Plánovaný nákup dvou bytů nebo rodinného domu v ORP Znojmo	7/2025
Celkem	700 514 837	490 360 386				

K datu 31. srpna 2024 bylo v RAP JMK v aktivitě Deinstitutionalizace sociálních služeb celkem 17 projektů, s celkovými náklady 700 514 837 Kč, z nichž 490 360 386 Kč bude financováno z EFRR.

V rámci projektů byla zpracována dokumentace a schváleny transformační plány pro DOZP Paprsek, p.o. v Kunštátě a Chráněné bydlení Letovice, kde byla navíc již podána žádost o stavební povolení. U Chráněného bydlení Strážovice byla rovněž podána žádost o stavební povolení a u DOZP Prštice byla zpracována projektová dokumentace. U dalších projektů pak např. probíhá výběrové řízení na projektanta pro zařízení, zpracovává se architektonická studie nebo se připravuje koupě pozemku.



ZÁVĚR

Na základě uvedených informací ve zprávě lze konstatovat, že implementace Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje pro období 2021–2027 neprobíhá v rozporu s metodikou obsaženou v Metodickém pokynu pro integrované nástroje a regionální akční plány.

K 31. srpnu 2024 byla v aktivitě Silnice II. třídy zahájena realizace tří projektů zaměřených na rekonstrukci a modernizaci silnic II. třídy. U jednoho projektu bylo vyhlášeno výběrové řízení, a u jednoho projektu byla schválena dokumentace pro stavební povolení. V aktivitě Zdravotnická záchranná služba probíhá příprava realizace projektu na výstavbu technického zázemí. Vzhledem k plánovaným změnám ve finanční náročnosti projektů se očekává aktualizace této části RAP JMK v následujících měsících.

V aktivitě Poradny a speciální školy se budou realizovat tři projekty. Postup realizace této aktivity lze hodnotit velmi pozitivně, zvláště vzhledem k tomu, že se jedná o nejnovější aktivitu zahrnout v RAP JMK. Jeden projekt má podanou žádost o dotaci, druhý je ve fázi kontroly dokumentace, a třetí projekt prošel formální kontrolou bez výhrad.

V aktivitě Deinstitutionalizace sociálních služeb je zahrnuto 17 projektů. U všech projektů probíhá aktivní příprava projektové dokumentace, zatím u žádného z těchto projektů nedošlo k podání žádosti do IROP.

Celkově lze konstatovat, že pouze aktivity Silnice II. třídy, Střední školy a Poradny a speciální školy jsou řízeny dobře a jejich proces realizace je aktivní. V aktivitě Zdravotnická záchranná služba se kvůli složitosti realizace prvního projektu připravuje podání žádosti do IROP. Z aktivity Deinstitutionalizace sociálních služeb se rovněž dosud nepovedlo podat ani jednu žádost do IROP, zde je však nutné připomenout, že výzva na tuto oblast byla vyhlášena později oproti ostatním aktivitám. V blízkých měsících se na základě zjištěných informací dá očekávat provedení aktualizace seznamu projektů v aktivitách Střední školy, Zdravotnická záchranná služba a Deinstitutionalizace sociálních služeb.

Sekretariát průběžně komunikuje se jednotlivými organizacemi (nositeli projektů) ohledně připravenosti projektů, potenciálních změn v přehledech schválných projektů v RSK JMK a informuje je o přípravě a realizaci na jiných krajích z pohledu srovnání.