



Významné stavby JMK

Ing. Tomáš Vyhlídal
Vedoucí úseku přípravy silnic Závodu Brno, ŘSD s. p.

VMO Brno

D1


D52

I/73

I/ . . . stavby v rámci JMK

VMO Brno

Silnice I/42 VMO Brno



VMO Dobrovského B
1,7 km (zprovozněno 08/2012)

VMO Kohoutova
1,2 km (zprovozněno 12/1998)

MÚK Svitavská radiála
1,2 km (zprovozněno 08/2002)

VMO Tomkovo náměstí
0,7 km (předpokl. zprovoznění 2024)

VMO, MÚK Dobrovského – Svitavská radiála
0,4 km (zprovozněno 08/2012)

VMO Rokytova
0,6 km (předpokl. zprovoznění 2024)

VMO Žabovřeská, mosty
0,7 km (zprovozněno 06/2012)

VMO Lesná
0,3 km (zprovozněno 2002)

VMO Žabovřeská I, I. etapa
0,9 km (zprovozněno 12/2020)

VMO Vinohrady
2,1 km (předpokl. realizace 2028 – 2033)

VMO Žabovřeská I – etapa II
0,9 km (předpokl. zprovoznění 2024)

MÚK Ostravská radiála
2,9 km (předpokl. realizace 2027 – 2030)

MÚK Hlinky
1,2 km (zprovozněno 06/2007)

VMO Bauerova, 0. etapa (následně bude součástí úseku VMO Pražská radiála - Heršpická)
1 km (předpokl. zprovoznění 2024)

VMO Pražská radiála – Heršpická
3,4 km (ve výhledu)





VMO Bratislavská radiála
1,9 km (předpokl. realizace 2029 – 2032)

VMO Jih v úseku Bratislavská radiála – Heršpická
2,3 km (ve výhledu)

-  zprovozněné úseky – 7,6 km
-  úseky v realizaci – 3,1 km
-  předpoklad zahájení v roce 2027 – 2,9 km
-  předpoklad zahájení v roce 2028 – 2,1 km
-  předpoklad zahájení v roce 2029 – 1,9 km
-  úseky ve výhledu – 4,3 km

Celková délka: 21,9 km
stav k 05/2024

Legenda

	dálnice		státní hranice
	čtyřpruhové silnice		města (obce s rozšířenou působností)
	silnice II. třídy		
	silnice III. třídy		
	silnice III. třídy		

1 číslo dálnice 56 číslo silnice

0 0,5 1 km

Geografická data poskytl VGHMÚJ Dobruška, © MO ČR, 2015 ROADMEDIA






I/42 Brno VMO Bauerova

EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
–	06/2020	10/2022	04/2022	04/2023	2024

Zprovozněno 6.11. 2024.

Délka	1000 m	Lávky	2 (59 m a 210 m)
Kategorie	MS4dc 22/16,50/70	Cena (bez DPH)	548 577 745 Kč



I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
12/2017	02/2013	07/2010	07/2019	06/2020	12/2020	2024

Zprovoznění 18.11. 2024.

Délka	920 m	PHS	1 (354 m)
Kategorie	MS4d 20,25/80(60)	Zdi	8 (636 m)
Tunely	1 tramvajový (500 m)	Cena (bez DPH)	2 034 998 130 Kč



I/42 Brno, VMO – Tomkovo náměstí

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2018	12/2002	01/2011	08/2020	01/2020	06/2021	2024

18.8.2024 zprovozněna hlavní trasa.

Kompletní zprovoznění 13.12.2024.

Délka	680 m	PHS	4 (1 405 m)
Kategorie	MS4d 20/60	Zdi	12 (1 149 m)
Mosty	4 (451 m)	Cena (bez DPH)	2 356 252 993 Kč*



I/42 Brno, VMO – Rokytova

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
02/2018	12/2002	06/2008	08/2020	01/2020	06/2021	2024

18.8.2024 zprovozněna hlavní trasa.

Kompletní zprovoznění 13.12.2024.

Délka	569 m	PHS	2 (950 m)
Kategorie	MS4d 24/60	Zdi	1
Mosty	2 (1 094 m)	Cena (bez DPH)	2 356 252 993 Kč*



I/42 Brno, VMO Vinohrady

EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
01/2019	06/2020	2027	2028	2028	2033

Průzkumná štola zahájena 16.10.2024.


Délka	2 155 m	MÚK	1
Kategorie	MR4dc 24,5/80	PHS	1 (132 m)
Tunely	1 (1 470 m)	Cena (bez DPH)	9 308 056 089 Kč

D1 rozšíření na 6ti pruh

Rozšíření D1 na šestipruhové uspořádání

Dálnice D1

Rozšíření v úseku Kývalka – Holubice



D1 01171 MÚK Kývalka – Brno západ

D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum

D1 01191.C Brno centrum – Brno jih

D1 01191.A MÚK Brno jih

D1 01311 Brno jih – MÚK Brno východ

D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na D1

D1 01312 Brno východ – MÚK Holubice



D1 01191.C Brno centrum - Brno jih

EIA	2005/2019	SP/SpP	2020
ZP	20001/2019	Zahájení VŘ	2022
ÚR	2017	Zahájení stavby Zprovoznění	1.8.2023 14.4.2025

V REALIZACI

Délka	1.491 m	PHS	979 m
MÚK		kategorie	D 33,5/130
Mosty	2	SN (bez DPH)	1.027.353.334 Kč



D1 01191.A MÚK Brno jih

EIA	2010	SP/SpP	2022
ZP	2018	Zahájení VŘ	2023
ÚR	2019	Zahájení stavby	2024 (2025)

V SOUTĚŽI

Délka	1.545 m (D1) / 1.400 m (D2)	PHS	1.800 m
MÚK	1	RN	4
Mosty	13	SN (bez DPH)	4.386.100.000 Kč



D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na D1

EIA	2005	SP/SpP	2024
ZP	2004	Zahájení VŘ	2025
ÚR	2016	Zahájení stavby	2025



SOUTĚŽ I.Q 2025

Délka	2.495 m (D1)	PHS	1521 m (DSP)
MÚK	2	kategorie	
Mosty	4 (kolektory) + 1 (III/15283)	SN (bez DPH)	1.746.816.343 Kč (DSP)

D52









Dálnice D52

Brno – Pohořelice – Mikulov – Rakousko

-  zprovozněné úseky – 16,8 km
-  předpoklad zahájení v roce 2026 – 17,5 km
-  předpoklad zahájení v roce 2027 – 10,4 km
-  předpoklad zahájení v roce 2028 – 5,6 km

Celková délka D52: 45,1 km*
* bez zkapacitnění D2
stav k 04/2024


Legenda

	dálnice		státní hranice
	silnice I. třídy, 4pruhové		
	silnice pro motorové vozidla		
	silnice II. třídy		
	silnice III. třídy		
	číslo dálnice		číslo silnice

0 4 8 km

Geografická data poskytl VGHMÚP Dobruška, © MO ČR, 2015

ROADMEDIA



Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2
celková délka s D2 a MUK Syrovice 10,4 km
(předpokl. realizace 2027 – 2031)

5202 Rajhrad – Pohořelice (13,2 km)
(zprovozněno 1997)

5203 Pohořelice, obchvat (3,6 km)
(zprovozněno 1996)

5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny (6,8 km)
(předpokl. realizace 2026 – 2029)

5205 Přečhod VN Nové Mlýny (5,6 km)
(předpokl. realizace 2028 – 2031)

5206 Nové Mlýny – st. hranice ČR/Rakousko (10,7 km)
(předpokl. realizace 2026 – 2029)



D52 Pohořelice – VN Nové Mlýny

EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
2024	06/2019	2025	2025	2026	2029

V 01/2022 byl vybrán zhotovitel DUSP a IČ.

Byl vybrán zhotovitel nové EIA na celý tah D52. Byl vydán Závěr zjišťovacího řízení a proběhlo zpracování Dokumentace EIA. Dne 31. 10. 2023 byla podána žádost o vydání stanoviska EIA na MŽP a dne 9. 2. 2024 byla vyvěšena na úřední desce JMK. Vydání závěrečného závazného stanoviska se předpokládá v I.Q/2025.

Dílčí úseky stavby byly sloučeny do jedné 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny.

Práce na dílčích částech 5204.1 a 5204.2 byly zastaveny a bylo zadáno zpracování DUSP, na které se aktuálně pracuje.

Délka	6 776 m	Křižovatky	MÚK Iváň
Kategorie	D 26,0/130	PHS	4 (2 460 m)
Mosty	3	Cena (bez DPH)	2 508 301 897 Kč



D52 Přechod VN Nové Mlýny

EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
2024	06/2006	2027	2027	2028	2031

Byl vybrán zhotovitel nové EIA na celý tah D52. Byl vydán Závěr zjišťovacího řízení a proběhlo zpracování Dokumentace EIA. Dne 31. 10. 2023 byla podána žádost o vydání stanoviska EIA na MŽP a dne 9. 2. 2024 byla vyvěšena na úřední desce JMK. Vydání závěrečného závazného stanoviska se předpokládá v I.Q/2025.


Z nové EIA vzejde technické řešení přechodu nádrží.

Prověřovány jsou dvě varianty:

A: D52 na samostatném násypu, B: D52 na estakádě.

Stávající I/52 zůstane v obou variantách ponechána jako doprovodná komunikace.

Délka	5 624 m	Cena (bez DPH)	bude doplněno
Kategorie	D 26,0/130		
Mosty	bude doplněno		



D52 VN Nové Mlýny – st. hranice ČR/Rakousko

EIA	ZP	SPP	VŘ	ZS	UP
2024	2019	2025	2025	2026	2029

Byl vybrán zhotovitel nové EIA na celý tah D52. Byl vybrán zhotovitel nové EIA na celý tah D52. Byl vydán Závěr zjišťovacího řízení a proběhlo zpracování Dokumentace EIA. Dne 31. 10. 2023 byla podána žádost o vydání stanoviska EIA na MŽP a dne 9. 2. 2024 byla vyvěšena na úřední desce JMK. Vydání závěrečného závazného stanoviska se předpokládá v I.Q/2025.

Stavby 5206.1-4 byly sloučeny do jedné - 5206 a byla zadána DUSP, jejíž zpracování probíhá. Práce na dílčích částech stavby byly ukončeny.

Bylo zahájeno majetkoprávní vypořádání. Bylo vykoupeno 60% LV trvalého záboru.

Délka	10 715 m	Křižovatky	3x MÚK
Kategorie	D 26,0/130	PHS	1 (370 m)
Mosty	16	Cena (bez DPH)	4 109 985 647 Kč

I/73 (D43)


I/ . . . stavby v rámci JMK

I/73

Troubsko/D1 – Bořitov

Bořitov – Svitávka

Svitávka – Staré Město (D35)




Závod Brno



Přehled projektů Ředitelství silnic a dálnic
→ rok 2024

- Silniční a dálniční síť k 03/2024
- Stavby v realizaci
- Stavby v přípravě
- Studie



Děkuji

.